

Российская Федерация
Тюменская область Тюменский район
Муниципальное Унитарное
Жилищно – Эксплуатационное
Предприятие с. Онохино
ул. Советская, д.13, с. Онохино, 625547
тел. (3452) 779 – 259, 779 – 326
ИНН 7224031897 КПП 722401001
№ 521 от « 19 » 05 2026г.

Пояснительная записка к отчетам формам №6.1-ИП ТС и №6.2-ТС за 2025 год

1. Общие сведения

Приказами Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 28.10.2024 № 823/01-05-06 и №615/01-05-ОС от 01.10.2025 года, утверждена инвестиционная программа МУЖЭП с. Онохино в сфере теплоснабжения Онохинского, Червишевского, Успенского, Переваловского, Горьковского, Кулаковского, Каменского, Наримановского, Новотарманского, Салаирского сельских поселений Тюменского муниципального округа на 2025–2029 годы.

Отчёт о выполнении программы представлен в отчётных формах № 6.1-ИП ТС и № 6.2-ТС с разбивкой по мероприятиям ИП в разрезе объектов.

2. Анализ выполнения плановых показателей

По итогам отчётного периода зафиксировано недостижение плановых показателей удельного расхода топлива в системах теплоснабжения следующих сельских поселений:

- Горьковское;
- Кулаковское;
- Онохинское;
- Червишевское;
- Успенское.

Указанное отклонение носит временный характер и обусловлено следующим: основные мероприятия по реконструкции котельных запланированы на последующие этапы инвестиционной программы. Достижение нормативных показателей расхода топлива будет обеспечено в полном объёме по завершении данных работ.

3. Корректировка сроков выполнения отдельных мероприятий

В соответствии с пунктом 3.1.4 инвестиционной программы планировалось выполнение работ по модернизации сетей теплоснабжения в с. Онохино (ул. Мира, д. 9), а именно:

- протяжённость участка — 0,052 км;
- диаметр трубопровода — 100 мм.

Срок реализации данного мероприятия перенесён на летний период 2026 года. Обоснование переноса:

1. Объём финансирования. Финансирование мероприятий за счёт собственных средств предприятия (амортизационных отчислений, заложенных в утверждённые тарифы по теплоснабжению) предусмотрено в течение 12 месяцев 2025 года, включая декабрь.

2. Климатические условия. В зимний период 2025–2026 годов зафиксированы температуры значительно ниже климатической нормы. Проведение работ на теплосетях в таких условиях невозможно без длительной остановки котельных и прекращения теплоснабжения потребителей, что недопустимо в отопительный сезон.

Планируемый срок завершения работ: июнь–июль 2026 года. По итогам реализации мероприятия ожидается выход на целевые показатели расхода топлива.

3. Выполненные мероприятия

3.1. Реконструкция котельных (пункт 3.2 инвестиционной программы):

Выполнена реконструкция котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 39 км Салаирского тракта, путем заключения договора с подрядной организацией ООО «ГРАД» (Договор №59/25 от 26.06.2025 года.

- Статус: выполнено
- Сумма затрат: 465,79 тыс. руб.

3.2. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду (Группа 4 инвестиционной программы):

В рамках пункта 5.2 (вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей) выполнен вывод из эксплуатации котельной по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Луговое, ул. Луговая, 4 стр.1., путем заключения договора с подрядной организацией ИП Цилин А.А. (Договор №118/25 от 02.10.2025)

- Статус: выполнено
- Сумма затрат: 144,137 тыс. руб.

Вывод:

Текущее отклонение от плановых показателей удельного расхода топлива является ожидаемым и обусловлено поэтапным характером реализации инвестиционной программы. Перенос сроков отдельных мероприятий обусловлен объективными факторами: лимитами финансирования и экстремальными климатическими условиями.

Достижение целевых показателей по энергоэффективности и надёжности теплоснабжения планируется обеспечить в полном объёме после завершения запланированных этапов реконструкции и модернизации объектов в рамках инвестиционной программы на 2025–2029 годы, в том числе после реализации мероприятий в летний период 2026 года.

Главный экономист МУЖЭП с.Онохино

Т.В.Перевалова

Отчет об исполнении инвестиционной программы на 2025 год

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИСКУССТВ

[illegible]

Директор МУЗКОН с.Оюхино

417. (b) $\frac{1}{2}$

С. Ю. Юрков

[Handwritten signature]

